

CODICE INTERVENTO	CODICE PROGETTO	COMUNE	OGGETTO	IMPORTO PROGETTO	IMPORTO SOMMA URGENZA FINANZIAMENTO REGIONE	CUP	Importo contratto	Ditta Appaltante	Data consegna lavori	Stato lavoro	Anno	Fine lavori	Importo contabilità finale	Data contabilità finale
CN_ATO_430_16_2	DAL00078	Bagnasco	Sistemazione della strada di accesso e protezione della tubazione in ingresso dell'impianto di depurazione e rifacimento condotta in via Tanaro	€ 130.000,00	€ 111.500,00	J44H17000360007	€ 96.344,98	CABRINI	15/11/2017	T	2018	13/01/2018	€ 97.578,67	03/04/2018
CN_ATO_430_16_5	DAL00057	Caprauna	Regimazione acque superficiali e protezione dell'opera di presa della sorgenta Cugnu	-	€ 15.000,00	J84H17000870007	€ 17.228,60	RAVIOLO	21/12/2017	T	2018	26/10/2018	€ 17.180,61	23/11/2018
CN_ATO_430_16_7	DAL00009_01	Ceva	Ricondizionamento e realizzazione di uno scarico di emergenza per il pozzo delle Scuole e ripristino accesso al pozzo	-	€ 44.500,00	J84H17000890007	€ 30.000,00	vari ordini di materiale	30/11/2016	T	2018	23/11/2018	€ 41.228,15	31/12/2018
	DAL00009			-			€ 20.000,00	MERLINO snc	19/06/2018	T	2018	23/06/2017	€ 11.218,00	
CN_ATO_430_16_8	DAL00075.1	Ceva	Protezione delle opere di presa dalle infiltrazioni di acque superficiali della sorgente Sparpagliata e rifacimento di tratti della condotta di adduzione	-	€ 48.500,00	J84H17000900007	€ 25.380,54	COINGE	28/08/2018	T	2018	20/09/2018	€ 27.865,77	20/11/2018
CN_ATO_430_16_12	DAL00042_1	Gambasca	Sistemazione accessi stradali alle sorgenti e ripristino tubazioni di adduzione Acquedotto Nari e Barra Sorgenti	-	€ 37.100,00	J94H17000300007	€ 26.100,00	BERTORELLO BRUNO	23/10/2017	T	2018	05/06/2018	€ 26.100,00	05/07/2018
CN_ATO_430_16_14	DAL00087	Garessio	Rifacimento delle manovre del serbatoio e del pozzetto di rete della fraz. Piangranone	€ 57.850,00	€ 44.500,00	J14H17000530007	€ 7.335,58	HYDRA	13/06/2018	T	2018	03/07/2018	€ 7.335,58	17/07/2018
CN_ATO_430_16_10006	DAL00035	Lesegno	Rifacimento degli attraversamenti fluviali del torrente Mongia	€ 95.000,00	€ 62.500,00	J54H17000600007	€ 61.165,51	MADONNA COSTRUZIONI srl	05/12/2017	T	2018	24/04/2018	€ 74.060,83	01/06/2018
CN_ATO_430_16_17	DAL00058	Mombasiglio	Ripristino delle condotte fognarie e protezione area del depuratore in loc. Campazzi	€ 100.000,00	€ 74.200,00	J44H17000370007	€ 57.149,18	SAF srl	09/04/2018	T	2018	03/09/2018	€ 66.620,82	27/09/2018
CN_ATO_430_16_22	DAL00026.1	Nucetto	Ripristino funzionalità sollevamenti fognari e condotta di pompaggio	-	€ 89.000,00	J54H17000420002	€ 6.000,00	Rostagno srl	19/06/2018	T	2018	31/10/2018	€ 3.260,00	13/12/2018
CN_ATO_430_16_23	DAL00072.2	Ormea	Rifacimento attraversamento del fiume Tanaro della Condotta Reinale	-	€ 59.500,00	J74H17000320007	€ 8.489,11	HYDRA	13/06/2018	T	2018	09/08/2018	€ 8.452,00	23/10/2018
	DAL00072			€ 71.500,00			€ 38.190,02	S.A.F. srl	05/04/2018	T	2018	13/12/2018	€ 47.879,50	21/12/2018
CN_ATO_430_16_24	DAL00061	Ormea	Rifacimento opera di captazione della sorgente con protezione in frazione Chioraira	€ 109.000,00	€ 81.600,00	J74H17000330007	€ 72.132,43	Giordano Costruzioni	17/09/2018	T	2018	29/11/2018	€ 81.916,87	28/12/2018
CN_ATO_430_16_25	DAL00053	Ormea	Ripristino e protezione delle opere acquedottistiche e delle strade di accesso in frazione Molino del Fossato	-	€ 52.000,00		€ 39.800,00	DARDANELLI LORENZO	31/07/2018	T	2018	03/09/2018	€ 41.152,00	14/09/2018
	DAL00053.2			-			€ 17.008,65	RAVIOLO	09/07/2018	T	2018	06/08/2018	€ 17.008,16	24/09/2018

CODICE INTERVENTO	CODICE PROGETTO	COMUNE	OGGETTO	IMPORTO PROGETTO	IMPORTO SOMMA URGENZA FINANZIAMENTO REGIONE	CUP	Importo contratto	Ditta Appaltante	Data consegna lavori	Stato lavoro	Anno	Fine lavori	Importo contabilità finale	Data contabilità finale
CN_ATO_430_16_27	DAL00030	Ormea	Rifacimento attraversamento Rio Armella	€ 70.000,00	€ 44.500,00	J74H17000260007	€ 44.059,08	Q.M.C. Srl	16/07/2018	T	2018	24/09/2018	€ 50.591,36	08/11/2018
CN_ATO_430_16_10004	DAL00082	Ormea	Lavori di sostituzione tubazione fognaria e realizzazione scogliere in loc. Viale Piaggio e dismissione della stazione di sollevamento omonima	€ 700.000,00	€ 359.029,42	J84H17000920007	€ 511.791,21	BOERO LINO & IVANO	17/05/2018	T	2018	14/12/2018	€ 526.919,49	20/12/2018
CN_ATO_430_16_31	DAL00073	Ormea	Rifacimento della condotta fognaria tombinata del Rio Armella	€ 65.000,00	€ 37.100,00	J74H17000380007	€ 38.190,02	BARBERA srl	05/04/2018	T	2018	07/12/2018	€ 44.618,76	18/12/2018
CN_ATO_430_16_32	DAL00064.2	Ormea	Ripristino delle fosse imhoff e relative tubazioni danneggiate nelle località Cantarana, Isola Lunga, Chionea, Ponti di Nava	-	€ 66.800,00	J74H17000390007	€ 3.500,00	BOERO LINO & IVANO	19/04/2018	T	2018	23/04/2018	€ 3.500,00	24/04/2018
	DAL00064			-			€ 66.137,88	MASSUCCO COSTRUZIONI	13/04/2018	T	2018	16/11/2018	€ 75.343,59	18/12/2018
CN_ATO_430_16_33	DAL00065	Paesana	Rifacimento attraversamento fiume Po tra località Calcinere Superiore sorgenti e capoluogo	€ 105.000,00	€ 74.200,00	J94H17000310007	€ 62.264,52	Cogibit Srl	09/07/2018	T	2018	14/12/2018	€ 77.214,85	27/12/2018
CN_ATO_430_16_34	DAL00056.1	Paesana	Sistemazione accessi stradali alle sorgenti e ripristino tubazioni di adduzione nelle frazioni Acquedotto Agliasco, Pian Munè e Brick del Re	-	€ 37.100,00	J94H17000320007	€ 18.510,00	EDILSCAVI di MATTIO	18/07/2018	T	2018	29/08/2018	€ 19.238,00	25/10/2018
CN_ATO_430_16_35	DAL00015.2	Pamparato	Lavori di installazione vsvola robotizzata su by-pass e messa in funzione dell'impianto di Furù	-	€ 9.000,00		€ 4.000,00	BALACLAVA	29/10/2018	T	2018	07/11/2018	€ 4.000,00	03/12/2018
CN_ATO_430_16_38	DAL00067	Pamparato	Rifacimento e risanamento della condotta fognaria in loc. Frere	-	€ 44.500,00	J24H17000390007	€ 10.654,55	QMC	30/11/2017	T	2018	28/05/2018	€ 10.654,50	18/06/2018
	DAL00018						€ 36.658,19	QMC	30/11/2017	T	2018	25/05/2018	€ 36.657,50	18/06/2018
CN_ATO_430_16_40	DAL00068	Pamparato Roburent Montaldo Mondovi	Riparazione e protezione della condotta di adduzione, regimazione delle acque a monte della sorgente Marmorea	-	€ 11.300,00	J24H17000410007	€ 15.788,80	QMC	04/07/2018	T	2018	13/07/2018	€ 18.132,52	10/09/2018
CN_ATO_430_16_45	DAL00071	Priola	Rifacimento delle condotte idriche in frazione Canova	€ 42.000,00	€ 33.500,00	J24H17000420007	€ 26.834,13	MAINETTO BARTOLOMEO di Mainetto Orazio & C. snc	08/10/2018	T	2018	07/11/2018	€ 34.139,48	11/12/2018
CN_ATO_430_16_48	DAL00074	Priola	Ripristino e protezione delle opere acquedottistiche	€ 100.000,00	€ 74.200,00	J24H17000440007	€ 63.934,73	DARDANELLI LORENZO	17/04/2018	T	2018	04/08/2018	€ 75.659,24	13/11/2018

CODICE INTERVENTO	CODICE PROGETTO	COMUNE	OGGETTO	IMPORTO PROGETTO	IMPORTO SOMMA URGENZA FINANZIAMENTO REGIONE	CUP	Importo contratto	Ditta Appaltante	Data consegna lavori	Stato lavoro	Anno	Fine lavori	Importo contabilità finale	Data contabilità finale
CN_ATO_430_16_54	DAL00043	Sanfront	Ripristino della tubazione di adduzione alla frazione Mombracco di Robella	-	€ 37.100,00	J74H17000400007	€ 12.305,00	GIUBERGIA E ARMANDO	22/11/2017	T	2018	30/01/2018	€ 12.305,00	13/02/2018
CN_ATO_430_16_47	DAL00033	Priola	Rifacimento delle fognature e realizzazione fosse imhoff nelle frazioni Pianchiosso e Pievetta	€ 320.000,00	€ 237.300,00	J24H17000320002	€ 235.108,00	Madonna Costruzioni	20/08/2018	T	2018	17/12/2018	€ 276.374,94	27/12/2018
CN_ATO_430_16_50	DAL00038	Priola	Rifacimento condotte fognarie	€ 222.500,00	€ 222.500,00	J24H1700033002	€ 99.661,04	ICOSE	09/07/2018	T	2018	04/08/2018	€ 105.158,34	24/10/2018