

LAVORI TERMINATI E CONTABILIZZATI ANNO 2015

Progetto	Comune	Titolo intervento pianificato	Importo progetto	Inizio lavori effettivo	Stato lavoro	Anno	Fine lavori	Importo contabilità finale
P0071	Mombasiglio	Lavori di sostituzione e potenziamento reti idriche zona Isole e costruzione stazione di pompaggio	€ 140.000,00	28/11/2014	T	2015	21/12/2015	€ 97.744,80
P0137	Cuneo	Lavori di adeguamento del depuratore di Cuneo al PTA Regione P.te DGR 7/10588 del 19/01/09	€ 7.400.000,00	05/06/2013	T	2015	03/12/2015	€ 7.482.528,52
P0189	Cuneo	Lavori di potenziamento e sostituzione reti idriche nel concentrico e nelle frazioni	€ 100.000,00	03/09/2014	T	2015	09/02/2016	€ 134.421,98
P0214	Limone Piemonte	Lavori di risanamento di condotta fognaria in Via Almelina	€ 50.000,00	13/07/2015	T	2015	07/08/2015	€ 45.784,48
P0226	Limone Piemonte	Lavori di risanamento strutturale della condotta fognaria in Via Almelina	€ 70.000,00	18/06/2015	T	2015	18/01/2016	€ 70.172,59